

# SOMMAIRE

INTRODUCTION .....	2
I- RAPPEL SUR LES COMPOSANTES DU PPM INITIAL.....	2
II- ELEMENTS DE LA REVISION DU PPM.....	3
III- COMPOSANTES DU PPM REVISE .....	6
CONCLUSION .....	34

## INTRODUCTION

La réglementation des marchés publics impose à chaque autorité contractante de se doter d'un Plan de Passation des Marchés (PPM) pour chaque exercice budgétaire qui peut être révisé au cours de l'exercice, d'où l'élaboration du présent PPM exercice 2023 révisé.

Le PPM favorise une meilleure gouvernance économique dans le domaine de la commande publique et permet de se conformer aux pratiques admises en la matière. Il s'agit en particulier d'aider les autorités contractantes à exécuter leur plan de passation des marchés en harmonie avec leurs besoins et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le plan de passation des marchés révisé consolide tous les besoins annuels en matière d'acquisition de biens et services. Il fournit des données nécessaires à la conduite des procédures spécifiques à chaque activité, notamment les objets des marchés, les montants prévisionnels, les périodes prévisionnelles de lancement des procédures d'appel à concurrence etc.

Le présent rapport sur la révision du plan de passation des marchés exercice 2023 consiste à :

- ✓ faire un rappel sur le PPM 2023 initial à travers les types de procédures usitées et leurs coûts ;
- ✓ énumérer les modifications essentielles à apporter selon les besoins en biens et services pour la suite de l'exercice ;
- ✓ présenter la situation du PPM 2023 révisé.

### I- RAPPEL SUR LES COMPOSANTES DU PPM INITIAL

Pour rappel, le Plan de Passation des Marchés exercice 2023 de la SONATUR comporte soixante-treize (73) lignes pour un montant total de quatre milliards cinquante-huit mille trois cents (4 000 058 300) FCFA TTC. Il est constitué de procédures de droit commun, de procédures allégées et des Ententes Directes Prestations Spécifiques.

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2023 en termes de types de procédures usitées (procédures de droit commun, procédures allégées et Ententes Directes Prestations Spécifiques), en nombre et en valeur (montants prévisionnels) se présente comme suit :

- ✓ Les procédures de droit commun sont au nombre de neuf (09) avec un coût prévisionnel de trois milliards cent cinq millions (3 105 000 000) F CFA TTC ;

- ✓ Les procédures allégées sont au nombre de cinquante-quatre (54) avec un coût prévisionnel de six cent huit millions cinquante-huit mille trois cents (608 058 300) FCFA TTC ;
- ✓ Les procédures d'ententes directes prestations spécifiques sont au nombre de dix (10), dont huit (08) conventions avec les structures de l'Administration telles que la DGUVT, la SONABEL, l'ONEA etc. et deux (02) autres procédures, avec un coût prévisionnel de deux cent quatre-vingt-sept millions (287 000 000) FCFA TTC. Elles seront passées suivant les dispositions de l'arrêté N°2023-461/MEFP/CAB du 08 septembre 2023 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables.

## II- ELEMENTS DE LA REVISION DU PPM

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités durant le deuxième semestre de l'année 2023, il s'est imposé avec acuité, la nécessité pour la SONATUR de prendre en compte d'une part, des prestations supplémentaires indispensables pour l'atteinte des objectifs fixés et d'autre part, d'ajuster des montants ou de supprimer certaines prestations en fonction des besoins. Ainsi, le Plan de Passation des Marchés exercice 2023 de la SONATUR a été révisé pour tenir compte de ces nouveaux besoins en biens et services.

En résumé, en plus des réajustements des montants prévisionnels de certaines prestations du PPM 2023 initial, les prestations supplémentaires sollicitées en terme de procédures sont constituées de :

- Deux (02) demandes de prix
  1. Acquisition d'un logiciel intégré ;
  2. Réalisation des travaux de bornage de parcelles sur les sites de Ouaga 2000, Ouaga Extension, Ziniaré et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
- Quatre (04) consultations de consultants
  1. Digitalisation de la commercialisation des produits de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) ;
  2. Elaboration du cahier de charges applicables à la zone SONATUR de Silmiougou ;

3. Réalisation des études de réhabilitation de quelques voiries et d'ouvrages d'assainissement à l'Extension sud et dans la section O de Ouaga 2000 ;
  4. Actualisation du manuel de procédures en lien avec l'organisation cible.
- Douze (12) demandes de cotation :
1. Prestations de restauration et diverses dans le cadre de la vente des parcelles du site SONATUR de Ziniaré ;
  2. Prestations de service de communication dans le cadre de la vente des parcelles de sur les sites SONATUR de Ziniaré et Silmiougou ;
  3. Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner dans le cadre des activités de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) à Bobo-Dioulasso et Ziniaré ;
  4. Refonte du site web ;
  5. Acquisition d'ordinateur portables ;
  6. Acquisition de mobilier de bureau et divers ;
  7. Entretien et réparation des imprimantes couleurs et divers au profit de la SONATUR ;
  8. Réalisation des travaux de construction de deux postes de contrôle, d'un parking et divers travaux de réfection au siège de la SONATUR ;
  9. Fourniture, installation, entretien et réparation de groupes électrogènes ;
  10. Acquisition de divers matériels au profit de la SONATUR ;
  11. Fourniture et installation de climatiseurs split système ;
  12. Renforcement de l'éclairage public du siège de la SONATUR.
- Dix-huit (18) ententes directes prestations spécifiques :
1. Réalisation des études architecturales du siège de la SONATUR à Ouaga 2000 ;
  2. Réalisation des travaux d'ouverture des emprises de voies de vingt-sept (27) kilomètres dans les sections 735 et 739 du site de la SONATUR a Silmiougou dans la commune de Ouagadougou (Convention avec DGUVT) ;
  3. Réalisation des travaux d'ouverture des emprises de voies de 27,33 kilomètres de long dans les sections 736,737 et 738 ainsi que le nettoyage d'un terrain du site de la SONATUR a Silmiougou dans la commune de Ouagadougou (province de kadiogo) (Convention avec DGUVT) ;
  4. Appui-accompagnement pour la mise en œuvre des mesures de préservation et de sauvegarde environnementales et sociales dans le cadre de la réalisation du

- lotissement du site de la trame d'accueil du secteur 31 de Bobo-Dioulasso au profit de la SONATUR (Convention avec DREEA-HBS) ;
5. Assistance technique pour la mise en œuvre du SMQ selon la norme ISO 9001 :2015 de la SONATUR (Convention avec ABMAQ) ;
  6. Réalisation des travaux d'alimentation en eau potable du site Urbains SONATUR de Orodara (Convention avec ONEA) ;
  7. Réalisation des travaux d'électrification de l'ensemble du site SONATUR de Silmiougou ;
  8. Réalisation des travaux d'implantation de bornes sur le site SONATUR de Silmiougou (Convention avec DGUVT) ;
  9. Réalisation des travaux d'alimentation en eau potable du site Urbains SONATUR de Silmiougou (Convention avec ONEA) ;
  10. Réalisation des travaux d'ouverture de voirie sommaire de 45km sur la trame d'accueil de 150 hectares du secteur 31 de Bobo-Dioulasso ;
  11. Réalisation des études de voirie et d'assainissement de l'ensemble du site SONATUR de 304 ha au Secteur 31 de Bobo Dioulasso ;
  12. Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement du site SONATUR de Silmiougou ;
  13. Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux confortatifs de voies en terre (ouverture et rechargement) de 1,2 km sur le site SONATUR de Souli (Convention avec DRUAFH Nord) ;
  14. Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux confortatifs de voies en terre (ouverture et rechargement) de 1 km sur le site SONATUR de Dédougou (Convention avec DRUAFH Boucle du Mouhoun) ;
  15. Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux de deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha du secteur 31 de Bobo -Dioulasso (Convention avec DREEA des hauts bassins) ;
  16. Réalisation des travaux d'électrification du site SONATUR de Dédougou ;
  17. Sécurisation du site SONATUR de Silmiougou (Convention avec la Police Nationale) ;
  18. Etude de sol et fondations du siège de la SONATUR à Ouaga 2000 (convention avec le LNBTP).

### III- COMPOSANTES DU PPM REVISE

Le plan de passation des marchés exercice 2023 révisé comporte quatre-vingt-quinze (95) lignes pour un montant total de huit milliards quatre-vingt-quatre millions cent trente-six mille cent soixante-cinq (8 094 136 165) F CFA TTC ; soit une variation à la hausse de 102,35% par rapport au montant total du PPM 2023 initial. Le PPM 2023 révisé est composé de procédures de droit commun, des procédures allégées et des Ententes Directes Prestations Spécifiques.

Comme procédures de droit commun, il y a un (01) appel d'offres ouvert international, un (01) appel d'offres ouvert direct pour un montant de deux milliards trois cent cinquante millions (2 350 000 000) FCFA TTC et une (01) demande de propositions précédée de manifestation d'intérêt pour un montant de cent millions (100 000 000) F CFA TTC.

Les procédures allégées constituées des consultations de Consultants, des demandes de cotations (formelles et non formelles), des demandes de prix et des demandes de propositions allégées font soixante-cinq (65) lignes pour un montant de neuf cent cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois cents (958 986 300) FCFA TTC. Le nombre de ligne des procédures allégées pourrait se justifier par leur seuil et par la nature des acquisitions conformément au décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 et ses modificatifs portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégation de service publics.

Les montants par la nature des procédures telles que les procédures de droit commun, les procédures allégées et les ententes directes prestations spécifiques sont les suivants :

- ✓ Le montant total des procédures de droit commun (trois (03)) c'est-à-dire l'appel d'offres ouverts international, l'appel d'offres ouverts direct et une demande de propositions précédée d'une manifestation d'intérêt est de deux milliards quatre cent cinquante millions (2 450 000 000) F CFA TTC ;
- ✓ Le montant total des procédures allégées (soixante-cinq (65)) telles que définies plus haut est de neuf cent cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois cents (958 986 300) FCFA TTC ;
- ✓ Le montant total des ententes directes prestations spécifiques (vingt-sept (27)) composées en majeure partie des conventions avec les structures de l'Administration, notamment la DGUVT, les DRUAFH, la SONABEL et l'ONEA est de quatre milliards six cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-neuf mille huit cent soixante-cinq

(4 685 149 865) FCFA TTC.

Elles seront passées suivant les dispositions de l'arrêté N°2023-461/MEFP/CAB du 08 septembre 2023 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables.

Le détail de ces différentes valeurs est énuméré dans le tableau ci-dessous intitulé « Plan de Passation des Marchés (PPM), exercice 2023 révisé de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) ».

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (PPM) EXERCICE 2023 REVISE DE LA SONATUR**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tr avaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
1.	Budget SONATUR	605800	2 250 000 000	0	2 250 000 000	Réalisation des travaux de 13 018 ml de voirie et 5 872 ml d'ouvrages d'assainissement de la section 739 du site SONATUR de Silmiougou	AOOI	23/10/2023	23/11/2023	03	14/02/2024	180	DAFC
2.	Budget SONATUR	605700	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle et surveillance des travaux de 13 018 ml de voirie et 5 872 ml d'ouvrages d'assainissement de la section 739 du site SONATUR de Silmiougou	DP-MI	09/10/2023	27/12/2023	03	14/02/2024	180	DAFC
3.	Budget SONATUR	605800	468 000 000	0	468 000 000	Réalisation des travaux d'électrification	ED-PS	03/02/2023	09/03/2023	03	03/04/2023	150	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurren ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						du site SONATUR de 60 ha ZINIARE (convention avec SONABEL)							
4.	Budget SONATUR	605700	224 200 000	0	224 200 000	Réalisation des études architecturales du siège de la SONATUR à Ouaga 2000	ED-PS	23/10/2023	-	-	31/10/2023	90	DAFC
5.	Budget SONATUR	605800	350 000 000	0	350 000 000	Réalisation des travaux d'électrification de la section 016 de 31 hectares du site SONATUR de ORODARA	ED-PS	06/10/2023	-	-	26/10/2023	180	DAFC
6.	Budget SONATUR	605800	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation des travaux de demande de bornage sur les sites de BOBO DIOULASSO, ORODARA, DEDOUGOU, GARANGO, OUAHIGOUYA	AOOD	08/01/2023	-	-	02/01/2023	360	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						ET TOUGAN (Reconduction)							
7.	Budget SONATUR	624110	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation des travaux d'entretien et de réparations de bâtiments	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	27/10/2023	30	DAFC
8.	Budget SONATUR	605800	188 000 000	0	188 000 000	Lot 1 : Construction d'une école primaire de six (06) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à six (06) postes au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha secteur 31 de Bobo- Dioulasso Lot 2 : construction d'un Centre de Santé (dispensaire, maternité, dépôt, latrines à six (6) postes,	DPX	21/07/2023	31/08/2023	02	01/09/2023	90	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						logement + cuisine + latrine à un poste) au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha secteur 31 de Bobo- Dioulasso							
9.	Budget SONATUR	605800	34 000 000	0	34 000 000	Réalisation de quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha secteur 31 de Bobo- Dioulasso et de 90 ha de Ponsomtenga	DPX	01/02/2023	14/02/2023	01	13/03/2023	60	DAFC
10.	Budget SONATUR	605700	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction d'une école de	ED-PS	21/07/2023	-	01	01/09/2023	90	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						six (06) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à six (06) postes au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha secteur 31 de Bobo- Dioulasso (Convention DRHB/MUAFH							
11.	Budget SONATUR	605700	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un Centre de Santé (dispensaire, maternité, dépôt, latrines à six (6) postes, logement + cuisine + latrine à un poste) au profit des occupants	ED-PS	21/07/2023	-	01	01/09/2023	90	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						de la trame d'accueil de 150 ha secteur 31 de Bobo- Dioulasso (Convention DRHB/MUAFH)							
12.	Budget SONATUR	605700	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la cartographie des risques et le dispositif de suivi en alignement avec le PSD	CC	10/01/2023	16/01/2023	01	13/02/2023	30	DAFC
13.	Budget SONATUR	632700	19 470 000	0	19 470 000	Recrutement de cabinet pour l'assistance comptable (reconduction)	CC	08/01/2023	-	01	09/01/2023	360	DAFC
14.	Budget SONATUR	605700	9 950 000	0	9 950 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête de satisfaction sur les sites de Ouaga 2000	CC	10/09/2023	20/09/2023	01	02/10/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
15.	Budget SONATUR	605700	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de Continuité des Activités	CC	06/03/2023	13/03/2023	01	31/03/2023	60	DAFC
16.	Budget SONATUR	632700	8 500 000	0	8 500 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance juridique au profit de la SONATUR	CC	23/12/2022	29/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
17.	Budget SONATUR	632700	4 248 000	0	4 248 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance fiscale	CC	23/12/2022	29/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
18.	Budget SONATUR	632400	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un commissaire aux comptes au profit de la SONATUR (reconduction)	CC	23/12/2022	29/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
19.	Budget SONATUR	632700	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de mobilisation du foncier	CC	16/03/2023	23/03/2023	01	06/04/2023	60	DAFC
20.	Budget SONATUR	632700	9 853 000	0	9 853 000	Recrutement d'un cabinet pour	CC	20/12/2022	27/12/2022	01	02/01/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						la réalisation de l'inventaire des stocks							
21.	Budget SONATUR	638100	9 500 000	0	9 500 000	Assistance technique dans le cadre du recrutement du personnel (convention ANPE)	ED-PS	20/07/2023	-	01	07/08/2023	90	DAFC
22.	Budget SONATUR	632700	3 000 000	0	3 000 000	Réalisation des études des travaux d'électrification des sections BM, BO, BP et BR de la première tranche de 160 hectares du site SONATUR de Garango (Convention SONABEL)	ED-PS	20/02/2023	-	01	28/02/2023	60	DAFC
23.	Budget SONATUR	632700	3 000 000	0	3 000 000	Réalisation des études des travaux d'électrification des sections 739,	ED-PS	20/02/2023	-	01	28/02/2023	60	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						735, 736, 737 et 738 de 250 ha du site de SILMIOUGOU (Convention SONABEL)							
24.	Budget SONATUR	605300	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants (à commandes)	ED-PS	27/12/2022	-	01	01/01/2022	360	DAFC
25.	Budget SONATUR	628800	17 000 000	0	17 000 000	Abonnement à l'internet connections Wifi	ED-PS	27/12/2022	-	01	01/01/2023	360	DAFC
26.	Budget SONATUR	637100	5 500 000	0	5 500 000	Gardiennage des locaux de la Direction Régionale de l'Ouest	DCF	27/12/2022	31/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
27.	Budget SONATUR	632700	2 360 000	0	2 360 000	Maintenance et assistance du logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
28.	Budget SONATUR	638300	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels et divers au profit des agents	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	03/01/2023	30	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
29.	Budget SONATUR	638300	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de vivres et divers au profit des PDI	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	03/01/2023	30	DAFC
30.	Budget SONATUR	624300	7 080 000	0	7 080 000	Maintenance du parc informatique, onduleurs centraux, réseau et les caméras de surveillance	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
31.	Budget SONATUR	624380	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition et installation du système de détection d'incendie	DPX	02/01/2023	13/01/2023	01	30/01/2023	60	DAFC
32.	Budget SONATUR	605400	5 900 000	0	5 900 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	DCF	09/10/2023	16/10/2023	01	30/10/2023	45	DAFC
33.	Budget SONATUR	605510	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques	DCF	10/04/2023	17/04/2023	01	28/04/2023	45	DAFC
34.	Budget SONATUR	637100	9 750 000	0	9 750 000	Nettoyage des locaux de la SONATUR	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
35.	Budget SONATUR	637100	9 676 000	0	9 676 000	Gardiennage des locaux du siège de la SONATUR	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
36.	Budget SONATUR	624140	7 000 000	0	7 000 000	Maintenance de climatiseurs de la SONATUR OUAGA et Direction Régionale de l'Ouest	DCF	20/02/2023	28/02/2023	01	02/03/2023	200	DAFC
37.	Budget SONATUR	244400	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau	DCF	03/04/2023	10/04/2023	01	28/04/2023	45	DAFC
38.	Budget SONATUR	244100	1 770 000	0	1 770 000	Acquisition de matériel de bureau	DCF	20/03/2023	27/03/2023	01	10/04/2023	45	DAFC
39.	Budget SONATUR	244200	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels informatiques	DCF	20/03/2023	27/03/2023	01	10/04/2023	45	DAFC
40.	Budget SONATUR	244200	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DCF	15/03/2023	22/03/2023	01	03/04/2023	45	DAFC
41.	Budget SONATUR	632700	3 900 000	0	3 900 000	Assistance et la maintenance de logiciels comptables	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	01/01/2023	360	DAFC
42.	Budget SONATUR	638300	9 800 000	0	9 800 000	Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et bidon d'eau minérale	DCF	20/01/2023	27/01/2023	01	06/02/2023	300	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
43.	Budget SONATUR	624240	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition et montage de pneus et de batteries	DCF	20/03/2023	27/03/2023	01	17/04/2023	45	DAFC
44.	Budget SONATUR	624240	9 840 000	0	9 840 000	Entretien et réparations de divers véhicules (à commandes)	DCF	12/04/2023	17/04/2023	01	01/05/2023	300	DAFC
45.	Budget SONATUR	235100	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition et pose de climatiseurs	DCF	06/03/2023	13/03/2023	01	31/03/2023	30	DAFC
46.	Budget SONATUR	605700	9 500 000	0	9 500 000	Reproduction des documents de synthèse	DCF	30/05/2023	07/06/2023	01	19/06/2023	30	DAFC
47.	Budget SONATUR	605700	9 500 000	0	9 500 000	Confection et pose d'outils de délimitation sur les sites de la SONATUR	DCF	11/11/2023	16/11/2023	01	20/11/2023	30	DAFC
48.	Budget SONATUR	605700	9 500 000	0	9 500 000	Exhumation et transfert des restes mortels se trouvant sur les sites de la SONATUR	DCF	15/02/2023	22/02/2023	01	01/03/2023	300	DAFC
49.	Budget SONATUR	624200	7 080 000	0	7 080 000	Entretien et réparation de matériel bureau (à	DCF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						commandes)							
50.	Budget SONATUR	624230	1 180 000	0	1 180 000	Entretien et réparations de mobilier de bureau (à commandes)	DCF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC
51.	Budget SONATUR	626500	4 720 000	0	4 720 000	Abonnement et livraison des journaux	DCF	19/12/2022	27/12/2022	01	02/01/2023	360	DAFC
52.	Budget SONATUR	632700	900 000	0	900 000	Réalisation de la reliure des journaux	DCNF	05/10/2023	12/10/2023	01	30/10/2023	30	DAFC
53.	Budget SONATUR	624140	997 100	0	997 100	Entretien et réparation de matériels téléphoniques (à commandes)	DCNF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC
54.	Budget SONATUR	624140	997 100	0	997 100	Entretien et réparation de la plomberie et sanitaires (à commandes)	DCNF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC
55.	Budget SONATUR	624140	997 100	0	997 100	Entretien et réparation des installations électriques (à commandes)	DCNF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC
56.	Budget SONATUR	626600	590 000	0	590 000	Acquisition des documents	DCNF	10/01/2023	17/01/2023	01	01/02/2023	300	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurren ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						techniques (à commandes)							
57.	Budget SONATUR	626500	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition d'un répondeur Webmail et call center	DCF	02/05/2023	09/05/2023	01	22/05/2023	45	DAFC
58.	Budget SONATUR	626500	7 000 000	0	7 000 000	Renouvellement de la signalétique interne et externe de la SONATUR	DCF	29/05/2023	05/06/2023	01	19/05/2023	45	DAFC
59.	Budget SONATUR	605800	43 000 000	0	43 000 000	Réalisation des travaux d'ouverture des emprises de voies de vingt- sept (27) kilomètres dans les sections 735 et 739 du site de la SONATUR a Silmiougou dans la commune de Ouagadougou (convention DGUVT)	ED-PS	07/08/2023	-	01	28/08/2023	60	DAFC
60.	Budget SONATUR	605800	47 000 000	0	47 000 000	Réalisation des travaux d'ouverture des emprises de	ED-PS	07/08/2023	-	01	28/08/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurren ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						voies de 27,33 kilomètres de long dans les sections 736,737 et 738 ainsi que le nettoyage d'un terrain du site de la SONATUR a Silmiougou dans la commune de Ouagadougou (province du Kadiogo) (convention DGUVT							
61.	Budget SONATUR	638300	3 000 000	0	3 000 000	Prestations de restauration et diverses dans le cadre de la vente des parcelles du site SONATUR de Ziniaré	DCF	05/06/2023	09/06/2023	01	12/06/2023	15	DAFC
62.	Budget SONATUR	638300	200 000	0	200 000	Location de salles dans le cadre de la vente des parcelles du site SONATUR de Ziniaré	DCNF	05/06/2023	08/06/2023	01	12/06/2023	04	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
63.	Budget SONATUR	605800	980 000	0	980 000	Changement de tuyauterie dans le bâtiment annexe et la fourniture et pose de six (06) WC complets dans le bâtiment principal et l'annexe de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)	DCNF	10/07/2023	14/07/2023	01	17/07/2023	15	DAFC
64.		638300	9 850 000	0	9 850 000	Prestations de service de communication dans le cadre de la vente des parcelles de sur les sites SONATUR de Ziniaré et Silmiougou	DCF	05/05/2023	09/05/2023	01	12/06/2023	15	DAFC
65.		632700	8 000 000	0	8 000 000	Appui-accompagnement pour la mise en	ED-PS	08/05/2023	-	01	22/05/2023	180	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						œuvre des mesures de préservation et de sauvegarde environnementales et sociales dans le cadre de la réalisation du lotissement du site de la trame d'accueil du secteur 13 de Bobo-Dioulasso au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) (convention DREEA-HBS)							
66.		632700	60 000 000	0	60 000 000	Assistance technique pour la mise en œuvre du SMQ selon la norme ISO 9001 :2015 de la Société	ED-PS	03/07/2023	-	01	14/08/2023	300	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrente	Période de remise des offres/proposi tions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) (convention ABMAQ)							
67.	Budget SONATUR	638300	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pauses-café et de pauses- déjeuner dans le cadre des activités de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) à Bobo-Dioulasso et Ziniaré	DCF	07/06/2023	12/06/2023	01	19/06/2023	180	DAFC
68.	Budget SONATUR	605700	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'un consultant pour la digitalisation de la commercialisatio n des produits de la Société	CC	06/06/2023	12/06/2023	01	26/06/2023	90	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)							
69.	Budget SONATUR	632700	335 649 865	0	335 649 865	Réalisation des travaux d'alimentation en eau potable du site Urbains SONATUR de Orodara (convention ONEA)	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	120	DAFC
70.	Budget SONATUR	632700	190 000 000	0	190 000 000	Réalisation des travaux de bornage de parcelles sur les sites de Ouaga 2000, Ouaga extensions, Ziniaré et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains	DPX	04/09/2002 3	11/09/20023	01	30/09/20023	360	DAFC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA SONATUR  
EXERCICE 2023 REVISE

VERSION  
DEFINITIVE

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						(SONATUR)							
71.	Budget SONATUR	638300	12 000 000	0	12 000 000	Refonte du site web	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	30	DAFC
72.	Budget SONATUR	638300	53 000 000	0	53 000 000	Acquisition de logiciel intégré	DPX	23/10/20023	30/10/20023	01	11/11/20023	30	DAFC
73.	Budget SONATUR	638300	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition d'ordinateur portables	DCF	11/10/2023	17/10/2023	01	06/11/2023	45	DAFC
74.	Budget SONATUR	638300	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de mobilier de bureau et divers	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	30	DAFC
75.	Budget SONATUR	638300	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation des imprimantes couleurs et divers au profit de la SONATUR	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	30	DAFC
76.	Budget SONATUR	605800	1 386 000 000	0	1 600 000 000	Réalisation des travaux d'électrification de l'ensemble du site SONATUR de Silmiougou	ED-PS	16/10/2023	-	01	13/11/2023	180	DAFC
77.	Budget SONATUR	605800	11 800 000	0	11 800 000	Réalisation des travaux d'implantation de bornes sur le site SONATUR de Silmiougou	ED-PS	17/10/2023	-	01	23/10/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurren ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						(convention DGUVT)							
78.	Budget SONATUR	605800	967 000 000	0	967 000 000	Réalisation des travaux d'alimentation en eau potable du site Urbains SONATUR de Silmioougou (convention ONEA)	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	120	DAFC
79.	Budget SONATUR	605800	195 000 000	0	195 000 000	Réalisation des travaux d'ouverture de voirie sommaire de 45 km sur la trame d'accueil de 150 hectares du secteur 31 de Bobo-Dioulasso	ED-PS	19/10/2023	-	01	30/10/2023	60	DAFC
80.	Budget SONATUR	605700	80 000 000	0	80 000 000	Réalisation des études de voirie et d'assainissement de l'ensemble du site SONATUR de 304 ha au Secteur 31 de Bobo Dioulasso	ED-PS	09/10/2023	-	01	14/02/2024	90	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
81.	Budget SONATUR	605700	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration du cahier de charges applicables à la zone SONATUR de Silmiougou	CC	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	45	DAFC
82.	Budget SONATUR	605700	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement du site SONATUR de Silmiougou	ED-PS	10/10/2023	-	01	06/11/2023	45	DAFC
83.	Budget SONATUR	605700	1 500 000	0	1 500 000	Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux confortatifs de voies en terre (ouverture et rechargement) de 1,2 km sur le site SONATUR de Souli (Convention DRUAFH Nord)	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
84.	Budget SONATUR	605700	1 500 000	0	1 500 000	Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux confortatifs de voies en terre (ouverture et rechargement) de 1 km sur le site SONATUR de Dédougou (Convention DRUAFH Boucle du Mouhoun)	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	60	DAFC
85.	Budget SONATUR	605700	1 000 000	0	1 000 000	Réalisation du suivi-contrôle et surveillance des travaux de deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine au profit des occupants de la trame d'accueil de 150 ha du secteur 31 de Bobo - Dioulasso	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	60	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						(Convention DREEA des hauts bassins)							
86.	Budget SONATUR	605800	76 000 000	0	76 000 000	Réalisation des travaux d'électrification du site SONATUR de Dédougou	ED-PS	10/10/2023	-	01	24/10/2023	60	DAFC
87.	Budget SONATUR	605700	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation des études de réhabilitation de quelques voiries et d'ouvrages d'assainissement à l'extension sud et dans la section O de Ouaga 2000	CC	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	30	DAFC
88.	Budget SONATUR	605800	19 500 000	0	19 500 000	Réalisation des travaux de construction de deux postes de contrôle, d'un parking et divers travaux de réfection au siège de la SONATUR	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	45	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrent ce	Période de remise des offres/propo sitions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
89.	Budget SONATUR	638300	48 000 000	0	48 000 000	Sécurisation du site SONATUR de Silmiougou (convention police nationale)	ED-PS	01/01/2023	-	01	01/01/2023	365	DACF
90.	Budget SONATUR	605700	14 000 000	0	14 000 000	Actualisation du manuel de procédures en lien avec l'organisation cible	CC	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	45	DAFC
91.	Budget SONATUR	638300	17 000 000	0	17 000 000	Fourniture, installation, entretien et réparation de groupes électrogènes	DCF	02/10/2023	06/10/2023	01	23/10/2023	60	DAFC
92.	Budget SONATUR	638300	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de divers matériels au profit de la SONATUR	DCF	02/10/2023	06/10/2023	01	23/10/2023	30	DAFC
93.	Budget SONATUR	638300	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture et installation de climatiseurs split système	DCF	10/10/2023	16/10/2023	01	06/11/2023	30	DAFC
94.	Budget SONATUR	638300	998 000	0	998 000	Renforcement de l'éclairage public du siège de la SONATUR	DCNF	09/10/2023	13/10/2023	01	23/10/2023	30	DAFC

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépens es engagé es non liquidée s	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurr ence	Période de remise des offres/prop ositions	Temps nécessaire à l'évaluatio n des offres/ propositio ns (jours)	Date probable de démarrage des prestations/tra vaux	Délai d'exécutio n prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
95.	Budget SONATUR	605700	20 000 000	0	20 000 000	Etude de sol et fondations du siège de la SONATUR 0 Ouaga 2000 (convention avec le LNBTP)	ED-PS	09/10/2023	-	01	23/10/2023	60	DAFC
<b>Total général</b>		8 094 136 165											

**LEGENDE** : **AOOI** : Appel d'offres ouvert international ; **AOOD** : Appel d'offres ouvert direct ; **DCF** : Demande de Cotation Formelle ; **DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle ; **DP-MI** : Demande de Propositions ; **DPX** : Demande de prix ; **ED-PS** : Entente Directe Prestations Spécifique ; **CC** : Consultation de Consultants.

## CONCLUSION

En résumé, le Plan de Passation des Marchés exercice 2023 révisé de la SONATUR respecte les normes en matière de bonne gouvernance de marchés publics en termes de nombre et en valeur car il est constitué de :

- ✓ 100% de procédures de droit commun et de procédures allégées (68 lignes sur les 68) pour une norme de 85% ;
- ✓ 0% de procédure exceptionnelle (0 ligne sur les 68) contre une norme d'au plus 15% ;
- ✓ Quant aux procédures d'ententes directes prestations spécifiques (vingt-sept (27)), elles sont autorisées par l'arrêté N°2023-461/MEFP/CAB du 08 septembre 2023.

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2023 révisé adopté sera transmis à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) pour son avis. Chaque direction opérationnelle devra s'appropriier le document et transmettre à la Personne Responsable des Marchés, dans les délais prévus dans le tableau ci-dessus, les éléments (les spécifications techniques, les termes de références, etc.) nécessaires pour la mise en œuvre des procédures.

Le Directeur Général,

**Boureima OUATTARA**